

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		大型修缮						
主管部门					实施单位	塔城地区		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
(万元)		年度资金总额	106.18	106.18	82.53	10		
		其中：当年财政拨款	106.18	106.18	82.53	—		
		上年结转资金		0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照工程完工进度支付工程尾款。				按照工程完工进度支付			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	校园绿化面积		≥1000平方米	1000平方米	7.14	7.
			办公楼维修面积		≥600平方米	600平方米	7.14	7.
			校园路面维修面积		≥5000平方米	5000平方米	7.14	7.
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	7.14	7.
			时效指标	工程计量拨款及时率		=100%	100%	7.14
		配套设施完成率		=100%	100%	7.14	7.	
		成本指标	项目总建设成本		≤107万元	82.53万元	7.16	4.
			经济效益指标	设计功能实现率		≥95%	95%	10
	业务保障能力得到提升			≥70%	70%	10	1	

地区广播电视大学	
执行率	得分
77.72%	7.7
—	—
—	—
—	—
元	
工程尾款。	
分	偏差原因分析及改进措施
14	
14	
14	
14	
14	
14	
1	预留质量保证金， 2021年支付完毕
0	
0	

	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	95%	10	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	我校教职工满意度	≥90%	95%	10	1
总分						100	94.

0	
0	
54	